



Protokół Nr 12/2016
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rozwoju i Promocji
w dniu 30 września 2016r.

- 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Infrastruktur Rozwoju i Promocji Agata Nowakowska stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania decyzji**
(lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).
- 2. Wszyscy Radni przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia komisji**
– nie wniesiono uwag (6- radnych za).
- 3. Radni wspólnie z władzami gminy omówili stopień realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie na 2016r.**

Z uzyskanych informacji przedstawionych przez Sekretarza Gminy wynika:

- budowa mostu w Lisowie - na sporządzenie dokumentacji projektowej przeznaczona była kwota 41 tys. Sekretarz poinformował że, nie będzie zlecany projekt na budowę nowego mostu tylko obecny most zostanie wyremontowany (zostanie położona nowa nawierzchnia).
- odnośnie budowy ścieżek rowerowych. Sekretarz udzielił informacji, że do chwili obecnej nie jest opracowywana żadna koncepcja. Dopiero po uregulowaniu stanu prawnego gruntów przez, które przebiegałaby ścieżka rozpoczną się prace związane z projektem budowlanym.
- budowa ulicy Łąkowej i Północnej w Wielogórze. Na budowę ulicy Łąkowej został opracowany projekt budowlany. Po rozstrzygnięciu przetargu, przekazaniu placu budowy i wytyczeniu trasy przebiegu ulicy Łąkowej okazało się, że część gruntów należy do mieszkańców. Zwrócono uwagę, że projekt nie było opracowany na mapie do celów projektowych i stąd też mogą być problemy. Sekretarz poinformował członków Komisji IRiR, że dokończenie inwestycji nastąpi po uregulowaniu stanu prawnego gruntów. Członkowie Komisji Infrastruktury otrzymali zapewnienie, że od teraz projekty będą wykonywane na mapie do celów projektowych. Natomiast budowa ul. Północnej - jest na ukończeniu.
- przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Jedlanka. Inwestycja ta jest na ukończeniu.
- budowa ulicy Granicznej w Wielogórze - w niedługim czasie zostanie rozpoczęty przetarg.
- budowa ulicy Bursztynowe we Wsoli - jest zakończona.

- budowa drogi gminnej Bierwiecka Wola – Czekajów jest już wyłoniona firma , która będzie wykonywała budowę tej drogi.
- remont budynku Urzędu Gminy- w związku z wystąpieniem dodatkowych prac termin realizacji usługi został przesunięty i potrzebne są dodatkowe środki finansowe.
- budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie - projekt jest w trakcie opracowywania.
- termomodernizacji budynku szkoły we Wsoli - na ukończeniu.
- zakupy dla jednostek budżetowych takich tj. sprzętu komputerowego do ZSP w Bierwcach, tablicy interaktywnej w Wierzchowinach, maszyna do czyszczenia i konserwacji we Wsoli, zmywarki do szkoły w Jedlińsku - zakupy są realizowane i czuwa nad nimi Pani Dyrektor z Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
- projekt budowy kanalizacji Wsola – Wielogóra – nie jest zakończony , firma projektowa płaci kary umowne. Sekretarz poinformował że, termin zakończenia prac projektowych nie jest znany.
- oświetlenie uliczne – w budżecie na 2016r jest przeznaczone 100 tys złotych. Audyt sugeruje kompleksową budowę/modernizację oświetlenia na terenie całej gminy. Na opracowanie takiego zakresu potrzebna jest kwota ok. 300 tys. Podczas prac komisji Radni zwrócili uwagę, że nie ma potrzeby opracowywania kompleksowej dokumentacji na modernizację oświetlenia na terenie całej gminy. Radni zwrócili uwagę aby prace nad modernizacją/rozbudową oświetlenia wykonywać odcinkami wcześniej omówionymi i uzasadnionymi.
- adaptacja budynku ośrodka zdrowia na GOPS – zadanie zostało ukończone.
- utworzenie miejsca rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w miejscowości Jedlanka - nie będzie realizowane zadanie. Środki zostaną przesunięte na budowę przyłącza wodociągowego w Jedlance. Mieszkańcy na swój koszt opracowali dokumentację projektową na w/w wodociąg.
- utworzenie miejsca rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Wierzchowinach. Zakres prac jest ustalany z mieszkańcami. W br. prace będą polegały na oczyszczeniu tego zbiornika (prace będą etapowane).
- zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk - jest realizowane.
- zagospodarowanie w Klwatce Szlacheckiej jest zapewnienie, że gmina będzie realizować to zadanie jeszcze w 2016r.
- zagospodarowanie w miejscowości Gutów - w tym roku będzie zrealizowany tylko projekt ponieważ nie jest uregulowany stan prawny gruntu. Radni zwrócili uwagę, że powyższe zadanie zapisane w budżecie obejmowało projekt i realizację.

4. Kolejnym analizowanym zadaniem było omówienie postępu prac przy sporządzaniu projektu budowlanego dla zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej Wsola-Wielogóra (część wschodnia).

Z uzyskanych informacji od Sekretarza Gminy wynika, że w projekt budowy kanalizacji Wsola – Wielogóra – nie jest zakończony . Firma projektowa obecnie będzie miała naliczane kary umowne. Sekretarz poinformował że, termin zakończenia prac projektowych nie jest znany.

5. W sprawach różnych poruszono:

- Członkowie komisji dopytywali budowę wiat przystankowych.

Otrzymali zapewnienie że zadanie będzie realizowane w 2016r.

- Dodatkowo Komisja IPIR czeka na informację, które projekty będą składane przez Gminę do Lokalnej Grupy Działania.

Więcej spraw nie zgłoszono.

6.Posiedzenie zamknęła Przewodnicząca KIRiP A. Nowakowska

Agata Nowakowska

