

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

REMONT PODŁÓG WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  
W BUDYNKU SZKOLNYM  
w Jedlińsku  
powiat radomski, woj. mazowieckie  
ETAP I - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Inwestor:

Gminny Zespół Ekonomiczno –  
Administracyjny Szkół  
w Jedlińsku  
26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19

Informację sporządził:

Radom, kwiecień 2013r.

## CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Inwestycja polega na przeprowadzeniu prac remontowych podłóg wraz z robotami towarzyszącymi w budynku szkolnym w Jedlińsku.

Zakresem robót objęte jest:

- zabezpieczenie placu budowy wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- wykonanie nowych posadzek na podbudowie,
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
- wykonanie ścianek działowych,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- prace tynkarskie i malarskie.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie prowadzonych robót remontowych zlokalizowany jest budynek szkolny w Jedlińsku.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie wewnątrz budynku szkolnego. Sposób zagospodarowania terenu nie ma wpływu na te prace.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Na każdym etapie prowadzenia inwestycji mogą wystąpić zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych związanych z wymianą warstw posadzkowych, zagrożeniem może być powstały w tym czasie wykop, który winien być odpowiednio zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze). Prace prowadzone w trakcie wznoszenia ścianek działowych rodzić będą typowe niebezpieczeństwa towarzyszące pracom na rusztowaniach, na wysokościach.

Roboty posadzkowe prowadzone po demontażu balustrady przy schodach prowadzących do kondygnacji piwnic, mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracownika.

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą być prace wykonywane przy użyciu substancji chemicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP, w szczególności przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych, mogących być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy przestrzegając przepisów BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualną książeczkę zdrowia,
- pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną (ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowiązującym prawem,
- kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP,
- plac budowy musi być zaopatrzony w sprzęt gaśniczy,
- plac budowy musi być ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robót nie miały wstępu osoby postronne.

Na placu budowy powinno być wydzielone miejsce na tymczasowe składowiska materiałów.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

Prace należy prowadzić zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)